ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2020-2022 годы» за 2021 год

Наименование мероприятия, № пункта	Муниципальный заказчик	Объем финансирования,			Объем финансирования		Профинансировано			Освоено (израсходовано) в		Отметка о
(подпункта)	мероприятия, ответствен-	предусмотренный программой на текущий год тыс.руб			на текущий год, преду- смотренный бюджетом (уточненной бюджетной		в отчетном периоде тыс.руб			отчетном периоде <2>		выполнении
	ный за выполнение											мероприятия
	мероприятия <1>											(выполнено/
					росписью)	тыс.руб						не выполнено)
											<3>	
		краевой	местный	Внебюд-	краевой	местный	краевой	мест-	внебюджет-	Краевой	Местный	
		бюджет	бюджет	жетные	бюджет	бюджет	бюд-	ный	ные	бюджет	бюджет	
				источ-			жет	бюд-	источ-ники			
				ники				жет				
4.Приобретение и установка дорожных	Администрация Крылов-	0,0	221,5	0,0	0,0	221,5	0,0	221,5	0,0	0,0	221,5	Выпол-
знаков, нанесение дорожной разметки,	ского сельского поселения											нено,100%
приобретение песчано-солевой смеси	Ленинградского района											
5.3 Капитальный ремонт ул.Юбилей-	Администрация Крылов-	430,0	1745,5	0,0	430,0	1745,5	430	1677,6	0,0	430	1677,6	Выпол-
ной(устройство тротуара от ул.Октябрь-	ского сельского поселения											нено,100%
ской до ул. Театральной по нечетной	Ленинградского района											
стороне) в ст-це Крыловской Ленинград-												
ского района Краснодарского края												
5.4 Капитальный ремонт ул. Гагарина	Администрация Крылов-	593,7	2368,4	0,0	593,7	2368,4	593,7	2368,4	0,0	593,7	2368,4	Выпол-
(устройство тротуара от дома №63б до	ского сельского поселения											нено,100%
дома №123 по нечетной стороне) в ст-це	Ленинградского района											
Крыловской Ленинградского района												
Краснодарского края												
5.5 Ремонт автомобильной дороги по	Администрация Крылов-	8889,8	370,4	0,0	8889,8	370,4	8889,8	370,4	0,0	8889,8	370,4	Выполнено,
ул.Прифермовской от ул.Победа доПК	ского сельского поселения											100%
13+00 в ст-це Крыловской	Ленинградского района											
6.Содержание улично-дорожной сети	Администрация Крылов-											Ринолионо
Крыловского сельского поселения Ле-	ского сельского поселения	0,0	1502,8	0,0	0,0	1502,8	0,0	1124,8	0,0	0,0	1124,8	Выполнено, 74,9%
нинградского района.	Ленинградского района											74,9%
	•	9913,5	6208,6	0,0	9913,5	6208,6	9913,5	5762,7	0,0	9913,5	5762,7	

(отчетная дата) Начальник финансового отдела

Н.Ю.Кохан