

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Крыловского сельского поселения Ленинградского района
на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Наименование мероприятия, № пункта (подпункта)	Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия <1>	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год тыс.руб			Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) тыс.руб		Профинансировано в отчетном периоде тыс.руб			Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2>		Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/ не выполнено) <3>
		краевой бюджет	местный бюджет	Внебюджетные источники	краевой бюджет	местный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	Краевой бюджет	Местный бюджет	
4.Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, приобретение песчано-солевой смеси	Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района	0,0	493	0,0	0,0	493	0,0	492,5	0,0	0,0	492,5	Выполнено,99,9%
5.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Заречной (устройство тротуара от ул.Юбилейной до ул.Больничной), ул.Куйбышева (устройство тротуара от ул.Заречной до ул.Победы), ул.Больничной (устройство тротуара от ул.Заречной до дома №8 по ул.Больничной) в ст-це Крыловской Ленинградского района Краснодарского края	Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района	7771,7	409,1	0,0	7771,7	409,1	7771,6	409,1	0,0	7771,6	409,1	Выполнено,100%
6.0. Содержание улично-дорожной сети Крыловского сельского поселения Ленинградского района.	Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района	0,0	7233,2	0,0	0,0	7388,6	0,0	5988,2	0,0	0,0	5988,2	Выполнено,81%
Итого		7771,7	8135,3	0,0	7771,7	8290,7	7771,6	6889,8	0,0	7771,6	6889,8	

(отчетная дата)

Начальник финансового отдела

С.И.Рендюк